

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Juni
- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keterangan	Keterangan Progres Bulan	Bulan
			Target	Realisasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)					
1	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	66.180.254.600	29,77	11,08	1.957.554.000	2,96	196.075.356	0,30					
1.1	Relokasi Korban Bencana Alam	160.000.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	Kabupaten Bantul	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Seksi Rekonstruksi	Waktu Pelaksanaan / Masa Kontrak : 2019-01-01 s/d 2019-12-31	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Faktor penghambat: - Faktor pendukung: -	Juni
1.2	Penyiapan Lahan untuk Relokasi Bencana Alam	1.715.238.000	52,75	35,00	182.600.000	10,65	30.105.000	1,76	Kabupaten Bantul	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Seksi Rehabilitasi	Waktu Pelaksanaan / Masa Kontrak : 2019-01-01 s/d 2019-12-31	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Pelaksanaan Penyusunan DED Faktor penghambat: Proses pembebasan lahan relokasi membutuhkan waktu dalam proses administrasi di Gubernur Faktor pendukung: -	Juni

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keterangan	Keterangan Progres Bulan	Bulan
			Target	Realisasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)					
1.3	Bina Lingkungan Sarpras di Lokasi Korban Bencana Alam	104.750.000	13,00	4,10	31.000.000	29,59	150.000	0,14	Kabupaten Bantul	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Seksi Rehabilitasi	Waktu Pelaksanaan / Masa Kontrak : 2019-01-01 s/d 2019-12-31	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan rapat Faktor penghambat: - Faktor pendukung: -	Juni
1.4	Rekonstruksi Pasca Bencana	64.200.266.600	53,32	5,20	1.743.954.000	2,72	165.820.356	0,26	Bantul	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Seksi Rekonstruksi	Waktu Pelaksanaan / Masa Kontrak : 2019-01-01 s/d 2019-12-31	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan SPPD, Rapat koordinasi, Belanja BBM, Belanja ATK, Penyusunan DED BDR/BDL, dan Sosialisasi Faktor penghambat: - Faktor pendukung: -	Juni
Jumlah		66.180.254.600	29,77	11,08	1.957.554.000	2,96	196.075.356	0,30					